

WYKAZ INWESTYCJI W REFERACIE BU							
LP	NAZWA	INFORMACJE FORMALNE	STATUT PRAC	PRACE W ROKU 2021	ŚRODKI WYDATKOWANE W ROKU 2020	WYKONAWCA	FINANSOWANIE - Wartości umów głównych
INWESTYCJE W REALIZACJI							
1	Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Przysławicach z basenem, halą sportową i zagospodarowaniem	Pozwolenie na budowę - marzec 2018. Wykonawca wykonany w trybie przetargu w maju 2018. Termin realizacji 14.07.2021	Budynek w fazie wykończenia wnętrz. Zamknięty, ocieplony i otyłkowany - trwają końcowe prace przy okładzinie z kamienia, zamontowane okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje wewnętrzne, sufitu podwieszane, posadzki, barierki. Trwają prace malarskie, fizyczne, przygotowanie do bielego montażu. Zakończono prace na kotłowni, filozofiu basenu, końcowe prace wentylacyjne. Trwają. Wykonano ściany wsporniczkową, stągwie trawo, smiełnik, przepompownie. Na obiekt dostarczono już części wyposażenia sal jak i kuchni. Zlecono również prace dodatkowe: zaprojektowanie i doprowadzenie światłowodu do obiektu, roboty uzupełniające - przeładka kabla Orange, monitoring wewnętrzny, klimatyzacja serwerowni, dodatkowe okablowanie internetowe, drobne roboty budowlane i elektryczne oraz wykonanie kolektora sanitarnego do ulicy stoczki w celu podłączenia do przyszłej kanalizacji.	W roku 2021 do zakończenia prac pozostało: całkowite wyposażenie budynku, zakończenie prac wewnętrznych oraz w dużej mierze prace na zewnątrz tj. parking, komunikacja, boisko zewnętrzne, zjazdy, plac zabaw, chodniki i porządkowanie terenu.	17 048 975,76 w tym dofinansowanie Funduszu Inwestycji Lokalnych 5120 078,00 zł	ARP Pracownia Mateusz Manecki- projekt architektoniczny i nadzór autorski, KARTEL, S.A z Jedźrzycy-roboty budowlane generalny wykonawca, Eocentrum- Inspektorzy Nadzoru	ARP Pracownia-482 160,00zł KARTEL-38 387 000,00zł, Inspektorzy-724 470,00 zł
2	Plac zabaw w Przysławicach z terenem rekreacyjnym	pozwolenie na robótę istniejącego budynku mieszkalnego- 08.2020	Zamontowano zabawki i strefy bezpieczne pod zabawkami, ogrodzenie placu, schody zewnętrzne do budynku biblioteki, chodnik do placu zabaw, plac parkingowy z obrzeżami asfaltu, sianie trawy i nasadzenia na skarpie	W roku 2021 do zrealizowania pozostała altana, siłownia zewnętrzna i piłkochwyty od strony drogi na dotychczasowym placu trawistym do gry w piłkę. Altana zamówiona - podbudowa wykonana z kostki, piłkochwyty i siłownia zamówiona.	132 537,62 zł	Zabawki z firmy - AVIS, prace budowlane i zagospodarowanie - Michał Malik	-
3	Plac zabaw w Janusowicach z zjazdem z drogi powiatowej	decyzja na zjazd z drogi powiatowej- 11.2019 zgłoszenie robót- 09.2019	Wykonano zjazd i odebrano przez ZDPK, wykonano ogrodzenie, zamontowano zabawki i strefy, posiano trawę.	W roku 2021 do zrealizowania pozostała altana, siłownia, piłkochwyty i bramki na koski wykonana z kostki, piłkochwyty, bramki i siłownia zamówiona.	107 708,75 zł	Zabawki z firmy - KORA, zagospodarowanie i zjazd i ogrodzenie- Michał Malik	-
4	Plac zabaw Dziekanowice- koło majątku	zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia lub pozwolenie - na rok 2021	Mają plac zabaw- 4 zabawki - Ogrodzono teren, wykonano mapę do celów projektowych, wykonano projekt , uzyskano opinię konserwatora zabytków z uwagi na stanowisko archeologiczne	W roku 2021 do zrealizowania pozostałe sprawy formalne, zakup i zamontowanie zabawek i stref pod zabawkami.	22 834,00	Ogrodzenie i porządkowanie terenu- Michał Malik, PPP poland - zabawki i propozycja aranżacji.	-
5	Budowa budynku OSP Bosutow	Pozwolenie na budowę listopad 2019. Wykonawca wykonany w trybie przetargu listopad 2020. Termin zakończenia kwiecień 2022.	Z uwagi na sezon zimowy i uwarunkowania fundamentowania na obiekcie nie rozpoczęto prac budowlanych. Wykonawca przystąpił do zmiany fundamentów na palowanie. Środki wydskutowano na procedury przetargowe.	W roku 2021 kontynuacja prac budowlanych , stan surowy zamknięty, przyłącza, instalacje wewnętrzne, zjazd z drogi, przekładki mebliów. Praca w pełni.	9 470,00 zł.	ARP Pracownia Mateusz Manecki- projekt architektoniczny, WITMAR- roboty budowlane, Generalny wykonawca, Lukasz Ciałak- Inspektorzy Nadzoru	ARP Pracownia-44 280,00 WITMAR-2 783 682,34 zł, Inspektor-47 489,00 zł
6	Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach 1508 i 1507 w Zielonkach	Pozwolenie na budowę- wrzesień 2018. Wykonawca wykonany w trybie przetargu- listopad 2020. Termin realizacji 15.12.2021	Wykonano przyłącz wody, kanalizację deszczową wraz z zabudową studzienki pod ulicą Lawendową, Wykonano prace ziemne i fundamenty pod budynkiem.	W roku 2021 kontynuacja prac budowlanych , stan surowy zamknięty, przyłącza, instalacje wewnętrzne, zjazd z drogi, zagospodarowanie części parkowej, wykończenie i wyposażenie. Prace w pełni.	181 179,49 zł	ARP Pracownia Mateusz Manecki- projekt architektoniczny, Michał Aniel- przyłącza wody i kanalizacji, AW Bautex - roboty budowlane, Generalny wykonawca, Lukasz Ciałak- Inspektorzy Nadzoru	ARP Pracownia-53 505,00zł AWBautex-2 675 250,00zł, Inspektor-40 000,00 zł
7	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce- wraz z halą sportową i boiskiem	Wykonawca zaprojektował i wybudował w trybie przetargu nieograniczonego- marzec 2020. Pozwolenie na budowę lipiec 2020. Termin realizacji czerwiec 2021	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano pozwolenie, rozpoczęto prace budowlane: fundamenty, konstrukcja lukowa, hala namiotowa, ścianki działowe zaplecza, wykończenie wnętrz, tynki, wentylacje, instalacje wewnętrzne, instalacja gazowa, kotłownia, kanalizacja deszczowa, porządkowanie terenu.	W roku 2021 kontynuacja prac wykończeniowych. Zakończenie i odbiór inwestycji.	2 247 323,97 zł	Firma Galicja- generalny Wykonawca, Ryszard Zima - Inspektorzy Nadzoru	Galicja- 2 456 310,00 zł Inspektor- 30 750,00 zł.
INWESTYCJE W PRZYGOTOWANIU DO REALIZACJI							
8	Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Przysławicach - przebudowa drogi wojewódzkiej- zjazd do szkoły lewoskraj- projekt ZRID.	Umowa z wykonawcą w oparciu o porozumienie z ZDW na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej. Termin umowy 06.2021	Projekt drogowy po akceptacji Zamawiającego ZDW.	W roku 2021 zakończenie projektu , uzyskanie decyzji ZRID, kosztorys przedmiarowy , wykonanie Wykonawcy robót budowlanych.	0 zł	LUKASZ RAPACZ Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy	Wartość umowy na projekt 81 500,00 zł
9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bilbach	Pozwolenie na budowę - czerwiec 2017- dziennik z zarejestrowany przygotowane do zgłoszenia w celu utrzymania porządku	Wniosek o dofinansowanie złożony do Ministerstwa Sportu- decyzja negatywna	Ponowienie wniosku do Ministerstwa Sportu- 31.03.2021.	0 zł	-	Kosztorys inwestorski 625 000,00 zł
10	Plac zabaw Grębnice	Zagospodarowanie terenu koncepcja do zgłoszenia i uzgodnienia z ZDPK zjazdów z drogi powiatowej	Powstała koncepcja zagospodarowania uwarunkowana opinią ZDPK dotycząca zjazdu i pętl. Wykonano ogrodzenie terenu z wyłączeniem odcinka od strony od drogi powiatowej	W roku 2021 kontynuacja prac projektowych- projekt , pozwolenie na zjazd i oświetlenie wewnętrzne oraz zgłoszenie zagospodarowania pod plac zabaw i prace budowlane.	50 274,52 zł	Wiesław Borek-projekt zagospodarowania, Karol Janusz-ogrodzenie terenu.	-
11	Budynek Biblioteki Izby Regionalnej w Zielonkach- projekt	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano wykonawcę w trybie przetargu. Termin realizacji- 2022.	Ogłoszono pod koniec roku 2020 przetarg na wykonanie wykonawcy prac projektowych wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską.	W roku 2021 prace projektowe. Obecnie w terenie był geolog, próbkę gruntu skierowano na badania. Zlecono mapę.	0 zł	Projekty Gotowe Kraków- pełna dokumentacja projektowa.	Wartość umowy 138 880,60 zł
12	Plac zabaw- Węgrzce Dziekanowice	Koncepcja zagospodarowania	Korespondencja z Koleją, wykonana mapa do celów projektowych i koncepcja zagospodarowania.	W roku 2021 ponownie wystąpienia do PKP o uzgodnienie , obecnie wystąpiono o mapy kolejowe.	0 zł	-	-
13	Boisko treningowe- LKS Zielonczanka- PROJEKT	Umowa z 11.2020. Termin realizacji projektu 08.2021	Koncepcja wstępna do analizy. Mapa do celów projektowych, geologia wykonana.	W roku 2021 zakończenie, pozwolenie na budowę , pozwolenie wodno prawne, przedmiar kosztorysowy, przetarg realizacja.	0 zł	-	Wartość umowy- 30 750 zł